

А К Т
**проверки использования бюджетных средств, направленных на
капитальный ремонт автомобильного моста через р. Мулянка в с. Култаево
по ул. Романа Кашина**

г. Пермь

15 июля 2015 года

1. Общая часть

1.1. Основание для проведения проверки: Решение Земского Собрания Пермского муниципального района от 21.09.2011 № 189 «Об утверждении положения о Контрольно-счетной палате Пермского муниципального района», решение Совета депутатов Култаевского сельского поселения от 24.12.2012 № 271 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля», соглашение от 29.12.2012 № 156 о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, решение о проведении контрольного мероприятия от 25.05.2015 № 43.

1.2. Объект проверки: Администрация муниципального образования «Култаевское сельское поселение».

1.3. Юридический адрес: 614520, Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Р.Кашина, д.87.

1.4. Цель проверки: целевое и эффективное использование бюджетных средств направленных на капитальный ремонт автомобильного моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Романа Кашина.

1.5. Срок проведения проверки: 26 мая 2015 года.

1.6. Проверяемый период: 2013 - 2014 годы.

1.7. Ответственный исполнитель: аудитор КСП ПМР Антонова Л.Л.

1.8. Случаев отказа в предоставлении информации и препятствий в работе не было.

1.9. Должностные лица, имеющие право подписи финансовых и банковских документов в проверяемом периоде.

С правом первой подписи являлись:

- с 01.01.2013 по настоящее время заместитель главы администрации, начальник отдела экономики и финансов Ружанская Анна Николаевна;

- с 30.05.2013 по 19.08.2013 исполняющий полномочия главы поселения Пищальников Валерий Иванович;

- с 25.07.2013 по 19.09.2013 – глава Култаевского сельского поселения Щекалев Андрей Викторович;-

- с 20.09.2013 по настоящее время глава Култаевского сельского поселения Морозов Сергей Константинович.

С правом второй подписи:

- с 01.01.2013 по настоящее время заместитель начальника отдела экономики и финансов Белоусова Наталья Евгеньевна;

- с 30.05.2013 по настоящее время ведущий специалист отдела экономики и финансов Обросова Нина Григорьевна.

1.10. Счета, открытые в Финансово-экономическом управлении администрации МО «Пермский муниципальный район»:

- расчетный счет бюджета Култаевского сельского поселения в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми № 40204810300000000640 с применением лицевого счета № 0250736502;

- расчетный счет № 40302810600005000001, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми с применением лицевого счета № 0550736502;

- расчетный счет № 40703810200001000295, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми с применением лицевого счета № 0350736502

2. Проверкой установлено:

2.1. Муниципальное образование «Култаевское сельское поселение» (далее – Поселение) наделено статусом сельского поселения Законом Пермского края от 07.07.2008 № 270-ПК «Об образовании нового муниципального образования Култаевское сельское поселение». Поселение действует на основании Устава, принятого решением Совета депутатов Култаевского сельского поселения от 29.04.2013 № 343

В соответствии со статьей 5 Устава к вопросам местного значения Поселения относится, в том числе дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, что соответствует требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), Закона Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении

дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае».

2.2. Согласно свидетельству о государственной регистрации права собственности 59-БД № 678117 объектом права Поселения является автомобильная дорога в с. Култаево, ул. Романа Кашина, протяженностью 3800м. Паспорт БТИ на указанный объект не представлен. Автомобильная дорога расположена в пределах земельного участка кадастровый номер 59:32:0000000:12677. Другие сведения об объекте, расположенном на указанном земельном участке, в том числе расположенные на нем или под ним конструктивных элементах (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожных сооружениях, являющихся технологической частью автомобильной дороги - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог, отсутствуют. Таким образом, документально не подтверждено, является ли мост через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина технологической частью автомобильной дороги и следовательно является собственностью поселения. По информации Поселения (письмо от 30.06.2015 № 1563/07-20) мост в с. Култаево, ул. Романа Кашина включен в состав вышеуказанной дороги, подтверждающих документов не представлено. Других сведений, указывающих на отдельно зарегистрированное право собственности данного моста, либо числящегося как самостоятельный объект в казне Поселения, КСП ПМР не представлено.

2.3. Решением Совета депутатов от 20.12.2012 № 326 «О бюджете муниципального образования Култаевское сельское поселение на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (далее – бюджет 2013 года) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)» по целевой статье 315 05 02 «Расходы на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» предусматривались расходы на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в сумме 1 000,0 тыс.руб.

Администрацией муниципального образования «Култаевское сельское поселение» (далее – Поселение), в том числе вышеуказанные расходы направлены на разработку проекта на ремонт автомобильного моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина. Поселение заключило договор от 30.05.2013 г. на выполнение проектных работ на ремонт моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина с ООО «СТРОЙМОСТ». Стоимость работ по договору составила 99,8 тыс. руб. (с НДС). Срок сдачи работ по договору - 30 дней с момента подписания.

В ходе проверки установлено.

Согласно акту № 00000018 от 26.06.2013 г. проектно-сметная документация на ремонт моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина передана ООО «СТРОЙМОСТ» Поселению, услуги выполнены полностью и в срок, Заказчик (Поселение) претензий по объему, качеству сроку оказания услуг не имеет.

Согласно пояснительной записке к проектно - сметной документации на вышеуказанный объект техническое состояние моста в соответствии с ВСН 4-81 оценивается в 2 балла (аварийное). Требуется капитальный ремонт.

В нарушение ст.49 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) и п.п. 3.1.2., 3.2.4 Договора от 30.05.2013 государственная экспертиза проектной документации на капитальный ремонт моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина не проводилась. В нарушение ст. 48 ГрК РФ проектная документация не утверждена Заказчиком.

Сметная стоимость капитального ремонта объекта согласно сметной документации ПСД составила 8 300,482 тыс. руб.

Технические характеристики моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина представлены в таблице 1.

таблица 1

технические характеристики моста до капитального ремонта	технические характеристики моста, предусмотренные проектом
<ul style="list-style-type: none"> - двухпролетный с ж/б настилом; - габарит моста Г-6,0+2х1,0м; - длина моста - 22,0м; - проезжая часть - поперечный железобетонный настил из плит толщиной 15см; - перила – металлические непрерывные; - тротуар - пониженный из выступающих из под плит сегментов толщ. 0,8см.; -ограждения безопасности – колесоотбойный двутавр сплошного типа, h=0,35м. 	<ul style="list-style-type: none"> - двухпролетный с ж/б настилом, с несущими конструкциями в виде тавровых типовых балок; - габарит моста Г-7,0+1,0м; - длина моста - 22,0м; - проезжая часть - выравнивающий слой из бетона, армированный металлической сеткой, гидроизоляция «Техноэалстмост-С», асфальтобетон; -барьерное ограждение металлическое, h=0,75м (с верхней стороны моста предусмотрено мет. ограждение индивидуального проектирования, совмещенное с барьерным ограждением. -перильное ограждение - сопряжение моста с насыпью, включает в себя устройство щебеночной подготовки и укладку переходных плит

2.4. Решением Совета депутатов Култаевского сельского поселения от 17.06.2013 № 352¹ в бюджет 2013 года, внесены изменения по подразделу 0409

¹ Решение Совета депутатов Култаевского сельского поселения от 17.06.2013 № 352 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 20.12.2012 № 326 «О бюджете муниципального образования Култаевское сельское поселение на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»

«Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)» по целевой статье 315 02 05 «Расходы на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них», которыми в том числе предусмотрены расходы на ремонт моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина в сумме 8 300,99 тыс. руб.

Согласно пункту 2 статьи 72, статьи 219 Бюджетного кодекса РФ получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств, путем заключения и оплаты муниципальных контрактов, кроме случаев, установленных пунктом 3 статьи 72.

Таким образом, в нарушение пункта 2 статьи 72, статьи 219 Бюджетного кодекса РФ, Поселением заключен муниципальный контракт от 26.08.2013 № 8 с ООО «Гормострестроительство» (Подрядчик) на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильного моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина с ценой 5 630,0 тыс.руб.

2.5. Извещение о проведении открытого аукциона № 0156300036513000007 размещено на сайте www.zakupki.gov.ru 19 июля 2013 года. Открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильного моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина проведен 12.08.2013 г. Начальная (максимальная) цена контракта установлена 8 300,99 тыс. руб.

Открытый аукцион в электронной форме признан не состоявшимся. Для участия в открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту на вышеуказанном объекте поступила единственная заявка. Руководствуясь нормами Федерального закона от 21.05.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ) и по результатам рассмотрения второй части заявки участника размещения заказа на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Поселением заключен муниципальный контракт от 26.08.2013 № 8 с ценой 5 630,0 тыс. руб., что на 32,2% ниже начальной (максимальной) цены контракта. Муниципальный контракт подписан главой Поселения, действующим на тот период - Щекалевым А.В.

Срок окончания работ установлен в течение 120 календарных дней со дня подписания муниципального контракта. В соответствии с пунктами 1.1., 1.2. муниципального контракта от 26.08.2013 № 8 Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту автомобильного моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Романа Кашина в соответствии локальными сметными расчетами (проектно-сметной документацией), определяющими объем и стоимость работ, а также строительными нормами и правилами.

При сопоставлении данных аукционной документации на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильного моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р.Кашина с условиями муниципального контракта от 26.08.2013 № 8 установлены нарушения части 5 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ. Объемы и виды работ, предусмотренные сметной документацией к муниципальному контракту от 26.08.2013 № 8, в отдельных случаях не соответствуют объемам и видам работ, предусмотренных аукционной документацией (приложение 1).

2.6. В ходе проверки исполнения муниципального контракта от 26.08.2013 № 8 установлено.

2.6.1. Смета к муниципальному контракту составлена с применением федеральных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов ФЕР 2001 (в редакции 2009). В смете и в актах приемки выполненных работ не указаны коэффициенты перевода базовой стоимости работ в текущий уровень цен, а также коэффициента к накладным расходам, сметной прибыли и коэффициенты на перевозку грузов.

Отсутствие указанных коэффициентов не позволяет определить правильность применения методики МДС 81-35.2004 при формировании сметной стоимости объекта, а также при формировании расчетов за выполненные работы.

Объемы и расценки по ряду позиций сметной документации и соответственно акта приемки выполненных работ приняты некорректно.

По запросу КСП ПМР специалистами МКУ «Управления благоустройством Пермского муниципального района проанализирована локальная смета к муниципальному контракту от 26.08.2013 № 8. В результате анализа установлено следующее.

- В позиции 54 сметы использована расценка по нормативной базе для свай $d = 750$ мм, по факту - диаметр свай $d = 325$ мм.;
- В позиции 64 сметы использована расценка для больших колонн $d = 600$ мм, по факту указаны виды работ по устройству ж/б колонн $d = 325$ мм.;
- По позициям 57, 58, 61, 63, 65, 66, 69, 73, 75, 86, 94, 99, 100, 101 в обосновании расценки имеется ссылка на ФЕРы, тогда как стоимость материалов указана в текущих ценах. Вследствие того, что в сметной документации отсутствуют данные по коэффициентам перевода в текущий уровень цен, невозможно установить фактическую стоимость, указанных в соответствующих позициях, применяемых материалов. В нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», МДС 81-35.2004 стоимость материалов не подтверждена первичными документами, подтверждающими факт приобретения материалов и их стоимость.

2.6.2. Стоимость выполненных работ и предъявленных к оплате работ согласно актам приемки выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ (КС-3) по вышеуказанному объекту составила 5 630,0 тыс. руб.

Следует отметить, что первые документы (справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-№3) и акт о приемке выполненных работ (КС-2)) представлены Поселению к оплате 09.10.2013 за отчетный период с 26.08.2013 по 09.10.2013 на сумму 3 311,73 тыс. руб., где наименованием работ значится «капитальный ремонт автомобильного моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина». Бюджетные ассигнования на данные мероприятия в бюджете Поселения в момент принятия фактически выполненных работ и подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-№3) и акт о приемке выполненных работ (КС-2) отсутствовали. Первичные документы приняты Поселением к бюджетному учету не правомерно.

Последующие справки о стоимости выполненных работ (КС-3), акты о приемке выполненных работ (КС-2) представлены подрядной организацией Поселению 07.11.2013 г. и 19.11.2013 г. на сумму 1 957,6 тыс. руб. и 360,69 тыс. руб. соответственно.

Справочно: выполнение работ по справкам стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и актов о приемке выполненных работ (КС-2) подписаны главой Поселения - Морозовым С.К.

Решением Совета депутатов Култаевского сельского поселения от 05.11.2013 № 16² в бюджет 2013 года внесены изменения, которыми предусмотрены расходы на капитальный ремонт моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина по на них по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)» по целевой статье 315 02 06 «Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них», в сумме 5 630,0 тыс. руб.

Оплата за выполненные работы по капитальному ремонту автомобильного моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина произведена тремя платежными поручениями от 13.11.2013 № 2131, от 22.11.2013 № 2196, от 17.12.2013 № 2390 на общую сумму 5 630,0 тыс. руб. по ЦС 315 02 06 «Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».

В ходе сопоставления данных аукционной документации на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильного моста через р. Мулянка в с.

² Решение Совета депутатов Култаевского сельского поселения от 08.11.2013 № 16 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 20.12.2012 № 326 «О бюджете муниципального образования Култаевское сельское поселение на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»

Култаево по ул. Р. Кашина с данными актов приемки выполненных работ (КС-2), подписанными главой Поселения и директором «Гормострестроконструкция», установлено, что отдельные виды работ, предусмотренные аукционной документацией вышеуказанного объекта не выполнялись в полном объеме, по расчету КСП таких работ не выполнено на сумму 99 281 руб. (приложение 2 к акту). Отдельные виды работ выполнены частично, сумма частично не выполненных работ по расчету КСП составила 1 537 345 руб. (приложение 3 к акту). Таким образом, по расчетам КСП не выполнено работ, предусмотренных аукционной документацией, на сумму 1 636 626 руб., тем самым причинен ущерб бюджету Култаевского сельского поселения.

В соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса РФ нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.

В ходе проверки расходования средств бюджета Поселения на капитальный ремонт автомобильного моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина, установлено, что объем бюджетных ассигнований (8 300,0 тыс. руб.) на капитальный ремонт вышеуказанного объекта определялся на основании проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильного моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина.

Объемы и виды работ, предусмотренные аукционной документацией на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильного моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина соответствуют объемам и видам работ локального сметного расчета, входящей в состав проектно-сметной документации на капитальный ремонт соответствующего объекта.

При сопоставлении объемов и видов работ, указанных в локальном сметном расчете к муниципальному контракту от 26.08.2013 № 8, с объемами и видами работ, предусмотренными к выполнению аукционной документацией на капитальный ремонт автомобильного моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина, КСП установлено, что в муниципальный контракт от 26.08.2013 № 8 без каких либо оснований включены дополнительные объемы и виды работ. Обоснования по внесению изменений в проектно-сметную документацию отсутствуют.

По расчёту КСП, стоимость дополнительных работ составила 1 521 249 руб. (приложение 4). Таким образом, в бюджете Поселения расходы на дополнительные работы в рамках капитального ремонта вышеуказанного

объекта не предусматривались. Также, соответствующие расходы не предусматривались и в рамках аукционной документации на капитальный ремонт указанного объекта. Вследствие вышеизложенного, допущено нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 1 521 249 руб.

В ходе проведения контрольного мероприятия 03.06.2015 г. комиссией в составе главы Поселения, представителя подрядчика ООО «Гормостреконструкция» (доверенность от 03.06.2015 № 46), специалиста МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района», привлеченного КСП ПМР на основании письма от 25.05.2015 № 331, в присутствии аудитора КСП, проводящего проверку расходования бюджетных средств Поселения на капитальный ремонт автомобильного моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина, проведены выборочно контрольные обмеры на вышеуказанном объекте (приложение 5 к акту проверки - акт от 03.06.2015). По результатам комиссионного обследования КСП ПМР сделан расчет, в соответствии с которым сумма ущерба бюджету Поселения вследствие предъявленных к оплате и оплаченных по справкам о стоимости выполненных работ (КС-3), актов приемки выполненных работ, но фактически не выполненных работ составила 25 162 рубля (приложение к акту проверки 6).

2.6.3. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт регулируется Градостроительным Кодексом РФ (далее –ГрК РФ), другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статьей 52 ГрК РФ определено, что лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или технического заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и др.

Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика или технического заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального

строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения утверждены и введены в действие приказом от 26.12.2006 № 1128 федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7 предусмотрен порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства³. При этом журнал производства работ по капитальному ремонту автомобильного моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина ведется с нарушениями установленных требований указанного порядка – *отсутствуют сведения об уполномоченном представителе заказчика, в том числе и о нормативном акте, подтверждающем полномочия конкретного представителя заказчика по вопросам строительного контроля; отсутствуют записи уполномоченных лиц Поселения, свидетельствующие о наличии строительного контроля со стороны Заказчика.*

Таким образом, КСП ПМР сделан вывод о том, что журнал производства работ по капитальному ремонту автомобильного моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина ведется не в соответствии с действующим законодательством, а со стороны Поселения не осуществляется должный контроль за его ведением.

В разделе 6 журнала производства работ содержится перечень исполнительной документации (перечислены акты на скрытые работы, даты подписания актов, фамилии инициалы лиц, подписавших акты) по капитальному ремонту автомобильного моста через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина, где указано, что со стороны Заказчика акты на скрытые работы подписаны специалистом администрации Поселения, заместителем главы администрации, начальником отдела экономики и финансов А.Н. Ружанской. Нормативный акт о наделении указанного должностного лица полномочиями в части контроля капитального ремонта указанного объекта отсутствует.

В составе исполнительной документации представлены акты освидетельствования скрытых работ, где представителем технадзора Заказчика значится Ружанская А.Н., ни один из соответствующих актов не подписан Заказчиком, то есть Поселением. Таким образом, КСП ПМР сделан вывод об отсутствии контроля со стороны Поселения за ходом производства работ на объекте и ненадлежащий контроль за ведением исполнительной документации.

Кроме того, не исполнены условия пункта 6.2. муниципального контракта

³ Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (вместе с «РД-11-05-2007...»).

от 26.08.2013 № 8, которыми установлено, что приемка работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных соответствующим контрактом, **приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком.** В настоящее время мост через р. Мулянка в с. Култаево по ул. Р. Кашина эксплуатируется.

Подписи должностных лиц КСП ПМР: Подписи должностных администрации Култаевского сельского поселения:

Аудитор КСП ПМР

Л.Л. Антонова Л.Л. Антонова

Глава поселения

С.К. Морозов С.К. Морозов

Заместитель главы администрации,
начальник отдела экономики и финансов

А.Н. Ружанская А.Н. Ружанская

Руководитель проверяемой организации вправе в течение 7 рабочих дней со дня получения акта представить в Контрольно-счетную палату Пермского муниципального района замечания и пояснения. Результаты контрольного мероприятия считаются принятыми, если замечания и пояснения не представлены до истечения указанного срока.

Один экземпляр акта получил:

глава КСП
(должность)

15.07.2015
(дата, подпись)

Морозов С.К.
(расшифровка подписи)